

特定事業計画【赤羽地区】（案）抜粋版
【進捗管理シート】公共交通特定事業計画

特定事業等の実施時期
 [短期]平成29年度～平成32年度に実施する事業 [中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業
 [長期]平成38年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業
 [検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

番号：公共交通①-02 地区：浮間舟渡・北赤羽駅周辺

項目		該当事業者	内容																
1. 施設名、路線名		すべて	JR北赤羽駅																
2. 事業主体		すべて	東日本旅客鉄道株式会社																
3. 事業区間		道路管理者	—																
4. 道路延長（m）		道路管理者	—																
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	赤羽北2																
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	エレベーター（浮間口）や多機能トイレは設置済みであり、基本的なバリアフリー化は図られている。今後も移動等円滑化基準及びバリアフリーガイドライン等に沿って整備を推進する。																
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容										事業実施状況						
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 赤羽地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期										実施に際し配慮すべき事項、検討状況、変更点など			
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38		継続	検討中	順次
1	通路	2ルート目のバリアフリールート確保の検討（赤羽口へのエレベーターの設置等）	赤羽口へのエレベーター、多機能トイレ等の整備	1	基														周辺施設を含む支障移転検討が必要
2	ホーム	可動式ホーム柵または内方線付点状ブロックの設置	内方線付点状ブロックの設置	400	m														H30年度実施予定
3	ホーム	濡れても滑りにくい床材への改善（ベンチの足元部）		必要	箇所														更新工事等と併せて検討が必要
4	券売機等	車いす使用者に配慮した券売機等の設置		必要	箇所														更新工事等と併せて検討が必要
5	案内設備・情報のバリアフリー	わかりやすい案内表示の設置		必要	箇所														設置箇所等について検討中
6	案内設備・情報のバリアフリー	（ホーム）情報を受け取りやすい位置や高さに留意した表示装置への改善		必要	箇所														更新工事等と併せて検討が必要
7	案内設備・情報のバリアフリー	筆談用具の設置及び案内の表示		1	箇所												✓		
8	人的対応・こころのバリアフリー	（浮間口）遠隔化された改札口で聴覚障害者等が駅係員とコミュニケーション可能となるような対応の検討		—	—													✓	
9	人的対応・こころのバリアフリー	職員による案内やサポート、声かけなどの対応の充実	・「声かけ・サポート」運動の実施 ・サービス介助士の資格取得の推進	—	—												✓		
10	人的対応・こころのバリアフリー	駅や車両利用のマナー・ルール等の利用者への啓発	・駅構内、車内でのポスター等による告知を実施	—	—												✓		

8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法

9. その他
現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等

・北赤羽駅 既存警告ブロックおよび既存赤羽口改札



【進捗管理シート】道路特定事業計画

特定事業等の実施時期

[短期]平成29年度～平成32年度に実施する事業 [中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業

[長期]平成38年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

番号：赤-05

地区：赤羽・赤羽岩淵・志茂駅周辺

項目	該当事業者	内容
1. 施設名、路線名	すべて	赤-05 北2006号
2. 事業主体	すべて	北区 土木部
3. 事業区間	道路管理者	桐ヶ丘2-1付近～赤羽西1-35付近
4. 道路延長 (m)	道路管理者	500m
5. 所在地	建築物所有者・管理者等	—
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針	すべて	歩道幅員が確保され、視覚障害者誘導用ブロックが部分設置されている経路であるが、赤羽台団地方面は階段による移動が必要である。UR都市機構の「赤羽台団地建替事業」で実施する赤羽台トンネルの赤羽側及びトンネル上部の整備に合わせて対応を図る。

7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容											事業実施状況				
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 赤羽地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期											実施に際し配慮すべき事項、 検討状況、変更点など	
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	継続		検討中
1	歩道等	歩道の傾きやがたつき、横断歩道部の勾配の解消	赤羽台エレベーター整備に合わせて整備する。	必要	箇所													
2	歩道等	エレベーターの設置（赤羽台トンネルの赤羽駅側）	UR都市機構による自費工事によりエレベーターを設置する予定。（29年末～30年度）	1	基													
3	視覚障害者誘導用ブロック	視覚障害者誘導用ブロックの設置・改修（JIS規格適合・輝度比の確保・生活関連施設への誘導）	赤羽台エレベーター整備に合わせて整備する。	必要	箇所													
4	安全対策	スロープ及び手すりの設置（赤羽台トンネルの赤羽駅側）	赤羽台エレベーター整備に合わせて整備する。	必要	箇所													
5	案内設備・情報のバリアフリー	エレベーター等のわかりやすいピクトグラム表示の設置	赤羽台エレベーター整備に合わせて整備する。	必要	箇所													

8. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等			エレベーター整備後は北区 土木部が管理する予定。															
--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法	
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等	現校舎は平成29年7月まで使用し、その後、平成32年3月まで旧西浮間小学校を仮校舎として使用する。

【進捗管理シート】都市公園特定事業計画

特定事業等の実施時期

[短期]平成29年度～平成32年度に実施する事業 [中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業

[長期]平成38年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

番号：都市公園-12

地区：赤羽・赤羽岩淵・志茂駅周辺

項目		該当事業者	内容															
1. 施設名、路線名		すべて	赤羽台のもり公園															
2. 事業主体		すべて	北区 土木部 道路公園課															
3. 事業区間		道路管理者	—															
4. 道路延長 (m)		道路管理者	—															
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	赤羽台1-6															
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	現在、公園整備の基本設計を実施しており、ワークショップを実施し区民意見を取り入れながら検討を行っている。配慮事項を踏まえ、十分にバリアフリー化された公園となるよう整備を進める。															
7. 事業計画及び事業実施状況		事業計画の内容											事業実施状況					
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 赤羽地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期											実施に際し配慮すべき事項、検討状況、変更点など	
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	継続		検討中
1	全体	バリアフリー化された公園の整備	平成29年度は、委託により詳細設計を行っている。	15,000	m ²													
8. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等			公園用地は15,000m ² 。現在、浸水対策工事により東京都下水道局が2,500m ² を占有している。 平成28年度：公園整備の基本設計を実施しており、地元住民の要望を把握するためのワークショップを実施している。 ワークショップ全4回 平成29年度：前年度の基本設計の成果を基に詳細設計を実施。 平成30年～31年度：2ヶ年かけて公園整備。(12,500m ²) 平成32年度：31年度に公園整備が完了した12,500m ² を開放。 平成33年度：東京都下水道局の浸水対策工事による占有区域2,500m ² の公園整備 平成34年度：33年度に公園整備が完了した2,500m ² を開放し、公園の全面開放となる。															

【進捗管理シート】その他事業計画

特定事業等の実施時期

[短期]平成29年度～平成32年度に実施する事業 [中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業

[長期]平成38年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

番号： 其他-04

地区： 赤羽・赤羽岩淵・志茂駅周辺

項目		該当事業者	内容																
1. 施設名、路線名		すべて	駅前広場 JR赤羽駅西口駅前広場																
2. 事業主体		すべて	東京都建設局第六建設事務所																
3. 事業区間		道路管理者	—																
4. 道路延長 (m)		道路管理者	—																
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	—																
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	整備後時間が経過しており、歩道上の勾配や視覚障害者誘導用ブロックなどについて移動等円滑化基準に適合していない。今後は適切な維持管理に留意するとともに、配慮事項等を踏まえた改善を検討する。																
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容											事業実施状況					
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 赤羽地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期											実施に際し配慮すべき事項、検討状況、変更点など		
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	継続		検討中	順次
1	歩道等	横断歩道接続部等の段差や勾配の解消		必要	箇所													✓	
2	歩道等	インターロッキング舗装のがたつきの解消		必要	箇所													✓	
3	バス乗降場・バス停留所タクシー乗降場	駅からバス乗降場等への連続した屋根の設置 (占用協議における連携・調整)		必要	箇所													✓	適宜協議対応
4	バス乗降場・バス停留所タクシー乗降場	タクシー乗降場付近の手すりの延長 (占用協議における連携・調整)		必要	箇所													✓	適宜協議対応
5	視覚障害者誘導用ブロック	視覚障害者誘導用ブロックの改修 (JIS規格適合・輝度比の確保・適切な設置方法)		必要	箇所													✓	
8. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																			