

25	維持管理	駐輪が出入口やスロープ、視覚障害者誘導用ブロックなどを遮らないような配慮		—	—								✓			
26	人的対応・ こころのバ リアフリー	職員による案内やサポートなどの対応の充実		—	—								✓			
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法																
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																

【進捗管理シート】都市公園特定事業計画

番号：都市公園-02

地区：王子神谷駅・豊島周辺

特定事業等の実施時期

[短期]令和元年度～令和2年度に実施する事業 [中期]令和3年度～令和7年度に実施する事業

[長期]令和8年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

項目		該当事業者	内容															
1. 施設名、路線名		すべて	東豊島公園															
2. 事業主体		すべて	北区 土木部 道路公園課															
3. 事業区間		道路管理者	—															
4. 道路延長 (m)		道路管理者	—															
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	豊島5-5-15															
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	昭和49年に開園し、現在に至る。視覚障害者誘導用ブロックは設置されておらず、トイレは車いす使用者用トイレのみでオストメイト対応設備や乳幼児用設備は設置されていない。施設の改修工事にあわせて対応を行う。															
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容											事業実施状況				
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 王子地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期										実施に際し配慮すべき事項、検討状況、変更点など		
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8		継続	検討中
1	トイレ	だれでもトイレの改修		必要	箇所	/	/											
2	トイレ	オストメイト対応設備の設置		必要	箇所	/	/											
3	トイレ	トイレの洋式化		必要	箇所	/	/											R1 女子1箇所実施済
4	トイレ	低い位置への荷物かけの設置		必要	箇所	/	/										✓	
5	トイレ	フラッシュライト等の設置		必要	箇所	/	/											
6	トイレ	車いす使用者用トイレへの非常呼び出しボタンの設置		必要	箇所	/	/											
7	案内設備・情報のバリアフリー	大型ピクトサインの設置		必要	箇所	/	/										✓	
8	維持管理	園路やトイレ、案内設備、植栽の枝などの適正な維持管理		—	—	/	/									✓		
9	維持管理	駐輪が出入口やスロープ、視覚障害者誘導用ブロックなどを遮らないよう配慮		—	—	/	/									✓		
10	人的対応・こころのバリアフリー	職員による案内やサポートなどの対応の充実		—	—	/	/									✓		
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法																		

9. その他
現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等

11	案内設備・情報のバリアフリー	大型ピクトサインの設置		必要	箇所								
12	案内設備・情報のバリアフリー	筆談用具の設置及び案内の表示		必要	箇所								
13	休憩施設	車いす使用者が利用しやすい水飲み場の設置		必要	箇所								
14	維持管理	園路やトイレ、案内設備、植栽の枝などの適正な維持管理		—	—					✓			
15	維持管理	駐輪が出入口やスロープ、視覚障害者誘導用ブロックなどを遮らないよう配慮		—	—					✓			
16	人的対応・こころのバリアフリー	職員による案内やサポートなどの対応の充実		—	—					✓			
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法													
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等													

11	案内設備・情報のバリアフリー	筆談用具の設置及び案内の表示		必要	箇所															
12	維持管理	園路やトイレ、案内設備、植栽の枝などの適正な維持管理		—	—															✓
13	維持管理	駐輪が出入口やスロープ、視覚障害者誘導用ブロックなどを遮らないよう配慮		—	—															✓
14	人的対応・こころのバリアフリー	職員による案内やサポートなどの対応の充実		—	—															✓
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法																				
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																				

【進捗管理シート】都市公園特定事業計画

番号： 都市公園-05

地区： 王子駅・堀船周辺

特定事業等の実施時期

[短期]令和元年度～令和2年度に実施する事業 [中期]令和3年度～令和7年度に実施する事業

[長期]令和8年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

項目		該当事業者	内容															
1. 施設名、路線名		すべて	王子駅前公園															
2. 事業主体		すべて	北区 土木部 道路公園課															
3. 事業区間		道路管理者	—															
4. 道路延長 (m)		道路管理者	—															
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	王子1-7-1															
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	昭和30年に開園し、平成17年に公園再整備工事を行っている。視覚障害者誘導用ブロックは設置されておらず、トイレは車いす使用者用トイレのみでオストメイト対応設備は設置されていない。施設の改修工事にあわせて対応を行う。															
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容											事業実施状況				
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 王子地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期										実施に際し配慮すべき事項、検討状況、変更点など		
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8-		継続	検討中
1	園路	主要な園路への視覚障害者誘導用ブロックの設置		必要	箇所	/	/											
2	園路	スロープの改修（縦断勾配やカーブの緩和）		必要	箇所	/	/											
3	園路	園路端部への植栽等の配置		必要	箇所	/	/											
4	トイレ	だれでもトイレの改修		必要	箇所	/	/											
5	トイレ	オストメイト対応設備の設置		必要	箇所	/	/											
6	トイレ	トイレの洋式化		必要	箇所	/	/											
7	トイレ	低い位置への荷物かけの設置		必要	箇所	/	/										✓	
8	トイレ	フラッシュライト等の設置		必要	箇所	/	/											
9	案内設備・情報のバリアフリー	大型ピクトサインの設置		必要	箇所	/	/											✓
10	維持管理	園路やトイレ、案内設備、植栽の枝などの適正な維持管理		—	—	/	/									✓		

11	維持管理	駐輪が出入口やスロープ、視覚障害者誘導用ブロックなどを遮らないような配慮		—	—							✓			
12	人的対応・ こころのバ リアフリー	職員による案内やサポートなどの対応の充実		—	—							✓			
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法															
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等															

11	維持管理	園路やトイレ、案内設備、植栽の枝などの適正な維持管理		—	—						✓		
12	維持管理	駐輪が出入口やスロープ、視覚障害者誘導用ブロックなどを遮らないよう配慮		—	—						✓		
13	人的対応・ こころのバ リアフリー	職員による案内やサポートなどの対応の充実		—	—						✓		
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法													
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等													

11	維持管理	園路やトイレ、案内設備、植栽の枝などの適正な維持管理		—	—						✓			
12	維持管理	駐輪が出入口やスロープ、視覚障害者誘導用ブロックなどを遮らないよう配慮		—	—						✓			
13	人的対応・ こころのバ リアフリー	職員による案内やサポートなどの対応の充実		—	—						✓			
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法														
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等														

11	維持管理	園路やトイレ、案内設備、植栽の枝などの適正な維持管理		—	—					✓			
12	維持管理	駐輪が出入口やスロープ、視覚障害者誘導用ブロックなどを遮らないよう配慮		—	—					✓			
13	人的対応・ こころのバ リアフリー	職員による案内やサポートなどの対応の充実		—	—					✓			
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法													
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等													

【進捗管理シート】都市公園特定事業計画

番号： 都市公園-09

地区： 王子神谷駅・豊島周辺

























特定事業等の実施時期

[短期]令和元年度～令和2年度に実施する事業 [中期]令和3年度～令和7年度に実施する事業

[長期]令和8年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

項目		該当事業者	内容															
1. 施設名、路線名		すべて	神谷南公園															
2. 事業主体		すべて	北区 土木部 道路公園課															
3. 事業区間		道路管理者	—															
4. 道路延長 (m)		道路管理者	—															
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	神谷1-32-4															
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	昭和38年に開園し、現在に至る。視覚障害者誘導用ブロックは設置されておらず、トイレは車いす使用者対応となっていない。施設の改修工事にあわせて対応を行う。															
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容												事業実施状況			
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 王子地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期										実施に際し配慮すべき事項、検討状況、変更点など		
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8		継続	検討中
1	トイレ	だれでもトイレの改修		必要	箇所	/	/											
2	トイレ	オストメイト対応設備の設置		必要	箇所	/	/											
3	トイレ	トイレの洋式化		必要	箇所	/	/											
4	トイレ	JIS規格に適合したボタン等の配置		必要	箇所	/	/											
5	トイレ	低い位置への荷物かけの設置		必要	箇所	/	/											
6	トイレ	フラッシュライト等の設置		必要	箇所	/	/											
7	トイレ	車いす使用者用トイレへの非常呼び出しボタンの設置		必要	箇所	/	/											
8	案内設備・情報のバリアフリー	大型ピクトサインの設置		必要	箇所	/	/											
9	休憩施設	車いす使用者が利用しやすい水飲み場の設置		必要	箇所	/	/											
10	維持管理	園路やトイレ、案内設備、植栽の枝などの適正な維持管理		—	—	/	/								✓			

11	維持管理	駐輪が出入口やスロープ、視覚障害者誘導用ブロックなどを遮らないよう配慮		—	—													✓			
12	人的対応・ こころのバ リアフリー	職員による案内やサポートなどの対応の充実		—	—													✓			
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法																					
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																					

【進捗管理シート】都市公園特定事業計画

番号： 都市公園-10

地区： 王子神谷駅・豊島周辺

























特定事業等の実施時期

[短期]令和元年度～令和2年度に実施する事業 [中期]令和3年度～令和7年度に実施する事業

[長期]令和8年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

項目		該当事業者	内容															
1. 施設名、路線名		すべて	豊島公園															
2. 事業主体		すべて	北区 土木部 道路公園課															
3. 事業区間		道路管理者	—															
4. 道路延長 (m)		道路管理者	—															
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	王子6-3-45															
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	昭和40年に開園し、平成5年に再整備を行い、現在に至る。園内2基のトイレのうち1基は車いす対応のものだが、オストメイト等は設置されていない。施設の改修工事にあわせて対応を行う。															
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容												事業実施状況			
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 王子地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期										実施に際し配慮すべき事項、検討状況、変更点など		
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8-		継続	検討中
1	トイレ	だれでもトイレの改修		必要	箇所	/	/											
2	トイレ	オストメイト対応設備の設置		必要	箇所	/	/											
3	トイレ	トイレの洋式化		必要	箇所	/	/											
4	トイレ	低い位置への荷物かけの設置		必要	箇所	/	/											
5	トイレ	フラッシュライト等の設置		必要	箇所	/	/											
6	トイレ	車いす利用者用トイレへの非常呼び出しボタンの設置		必要	箇所	/	/											
7	案内設備・情報のバリアフリー	大型ピクトサインの設置		必要	箇所	/	/											
8	案内設備・情報のバリアフリー	筆談用具の設置及び案内の表示		必要	箇所	/	/											
9	休憩施設	車いす使用者が利用しやすい水飲み場の設置		必要	箇所	/	/											
10	維持管理	園路やトイレ、案内設備、植栽の枝などの適正な維持管理		—	—	/	/								✓			

11	維持管理	駐輪が出入口やスロープ、視覚障害者誘導用ブロックなどを遮らないよう配慮		—	—													✓			
12	人的対応・ こころのバ リアフリー	職員による案内やサポートなどの対応の充実		—	—													✓			
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法																					
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																					

【進捗管理シート】都市公園特定事業計画

特定事業等の実施時期

[短期]令和元年度～令和2年度に実施する事業 [中期]令和3年度～令和7年度に実施する事業

[長期]令和8年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

番号：都市公園-11

地区：王子神谷駅・豊島周辺

項目		該当事業者	内容															
1. 施設名、路線名		すべて	豊島馬場遺跡公園															
2. 事業主体		すべて	北区 土木部 道路公園課															
3. 事業区間		道路管理者	—															
4. 道路延長 (m)		道路管理者	—															
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	豊島8-27-1															
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	平成11年に開園し、現在に至る。視覚障害者誘導用ブロックは設置されているが、出入口の視覚障害者誘導用ブロックとは接続していない。トイレは車いす使用者用トイレのみでオストメイト対応設備や乳幼児用設備は設置されていない。施設の改修工事にあわせて対応を行う。															
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容										事業実施状況					
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 王子地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期										実施に際し配慮すべき事項、検討状況、変更点など		
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8-		継続	検討中
1	トイレ	だれでもトイレの改修		必要	箇所	/	/											
2	トイレ	オストメイト対応設備の設置		必要	箇所	/	/											
3	トイレ	トイレの洋式化		必要	箇所	/	/											
4	トイレ	低い位置への荷物かけの設置		必要	箇所	/	/										✓	
5	トイレ	フラッシュライト等の設置		必要	箇所	/	/											
6	トイレ	車いす使用者用トイレへの非常呼び出しボタンの設置		必要	箇所	/	/											
7	案内設備・情報のバリアフリー	大型ピクトサインの設置		必要	箇所	/	/										✓	
8	維持管理	園路やトイレ、案内設備、植栽の枝などの適正な維持管理		—	—	/	/									✓		
9	維持管理	駐輪が出入口やスロープ、視覚障害者誘導用ブロックなどを遮らないよう配慮		—	—	/	/									✓		
10	人的対応・こころのバリアフリー	職員による案内やサポートなどの対応の充実		—	—	/	/									✓		

8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法	
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等	

11	トイレ	車いす使用者用トイレの修繕（ドア・手すり）		必要	箇所								
12	トイレ	非常時回転灯の設置		必要	箇所								
13	トイレ	トイレの洋式化		必要	箇所								
14	トイレ	手すりの改修		必要	箇所								
15	トイレ	触知案内図の設置		必要	箇所								
16	トイレ	乳幼児用設備の設置		必要	箇所								
17	案内設備・ 情報のバリアフリー	大型ピクトサインの設置		必要	箇所						✓		
18	維持管理	園路やトイレ、案内設備、植栽の枝などの適正な維持管理		—	—						✓		
19	維持管理	駐輪が出入口やスロープ、視覚障害者誘導用ブロックなどを遮らないような配慮		—	—						✓		
20	維持管理	委託業者への指導		—	—						✓		
21	人的対応・ こころのバリアフリー	職員による案内やサポートなどの対応の充実		—	—						✓		
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法													
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等													

【進捗管理シート】都市公園特定事業計画

番号： 都市公園-13

地区： 王子駅・堀船周辺

特定事業等の実施時期

[短期]令和元年度～令和2年度に実施する事業 [中期]令和3年度～令和7年度に実施する事業

[長期]令和8年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

項目		該当事業者	内容															
1. 施設名、路線名		すべて	柳田公園															
2. 事業主体		すべて	北区 土木部 道路公園課															
3. 事業区間		道路管理者	—															
4. 道路延長 (m)		道路管理者	—															
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	王子1-20-1															
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	昭和28年に開園し、平成22年度に公園再生整備を行っている。しかし、視覚障害者誘導用ブロックは設置されていない。今後、施設の改修工事にあわせて対応を行う。															
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容												事業実施状況			
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 王子地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期										実施に際し配慮すべき事項、 検討状況、変更点など		
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8		継続	検討中
1	トイレ	オストメイト対応設備の設置		必要	箇所	/	/											
2	トイレ	トイレの洋式化		必要	箇所	/	/											
3	トイレ	低い位置への荷物かけの設置		必要	箇所	/	/										✓	
4	トイレ	フラッシュライト等の設置		必要	箇所	/	/											
5	案内設備・情報のバリアフリー	大型ピクトサインの設置		必要	箇所	/	/										✓	
6	維持管理	園路やトイレ、案内設備、植栽の枝などの適正な維持管理		—	—	/	/									✓		
7	維持管理	駐輪が出入口やスロープ、視覚障害者誘導用ブロックなどを遮らないような配慮		—	—	/	/									✓		
8	人的対応・こころのバリアフリー	職員による案内やサポートなどの対応の充実		—	—	/	/									✓		
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法																		

9. その他
現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等